

PROYECTOS HOSPITALES Y MINSA CAPSI - ABRIL 2019

TIPO	Proyecto	Compañía.	Contrato N°	Valor original del Contrato	Valor de las Adendas con ITBMS.					Totales por proyecto	Avance de Obra según cuenta. (%)		Duración Original (meses)	Adendas de tiempo										Tiempo de ejecución (meses y días calendario según adendas)	Orden de Proceder	Fecha de Terminación										
					1a	2a	3a	4a	5a		Total Ejecutado	Cta		1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a			Contractual	Según adendas de tiempo									
																											1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a
HOSPITALES	Meteti	IBT HEALTH	182-2010	36,550,000.00	#1	#3	#5	#6	#7	75,254,043.60	71.91	54	24	#1	#3	#4	#5	#6	#7	33m 2307dc	06 OCT 10	06 OCT 12	#1	#3	#4	#5	#6	#7	Adendas permanecen en el MINSA por negociación							
	2,558,500.00	17,427,315.88	16,267,375.10	2,450,852.62	Adenda #7 por definir	3	6	298 dc	1187 dc					365 dc	457 dc	06 ENE 13	06 JUL 13	30 ABR 14	30 JUL 17				30 JUL 18	30OCT19*												
	Bugaba	IBT HEALTH	184-2010	30,600,000.00	#1	#3	#5	#6	#8	62,970,879.83	77.79	65	24	#1	#3	#4	#5	#6	#7	#8	33m 2170dc	06 OCT 10	06 OCT 12	#1	#3	#4	#5	#6	#7	#8	Adendas permanecen en el MINSA por negociación					
	2,142,000.00	14,590,880.84	11,973,720.80	3,664,278.19	Adenda #8 por definir	3	6	298 dc	1157 dc					175 dc	343 dc	197 dc	06 ENE 13	06 JUL 13	30 ABR 14	30 JUN 17				22 DIC 17	30 NOV 18	15JUN19*										
	Anita Moreno	IBT HEALTH	183-2010	59,500,000.00	#1	#3	#5	#6	#9	106,902,058.03	87.00	36	36	#1	#4	#5	#6	#7	#8	#9	39m 1918dc	06 OCT 10	06 OCT 13	#1	#4	#5	#6	#7	#8	#9	Acta de Aceptación Preliminar por Psiquiatría del 19-2-2017					
4,165,000.00	26,729,347.17	12,532,843.84	3,974,867.02	Adenda #9 por definir	3	277 dc	1050 dc	121 dc	214 dc					151 dc	105 dc	06 ENE 14	14 OCT 14	30 AGO 17	29 DIC 17	31 JUL 18				30 DIC 18	15ABR19*											
Manuel A. Guerrero	IBT HEALTH	185-2010	110,500,000.00	#1	#3	#6	#7	#8	173,738,258.66	67.66	51	36	#1	#4	#5	#6	#7	#8	39m 2124dc	06 OCT 10	06 OCT 13	#1	#4	#5	#6	#7	#8	Adendas permanecen en el MINSA por negociación								
7,735,000.00	20,388,927.90	22,381,216.48	12,733,114.28	Adenda #8 por definir	3	524 dc	30 dc	810 dc					454 dc	306 dc	06 ENE 14	14 JUN 15	14 JUL 15	30 SEP 17				28 DIC 18	30OCT19*													
Luis "Chicho" Fábrega	FCC Construcción	246-2010	120,998,700.00	#2	#3				164,685,288.62	100.00	36	36	#3							36m 351dc	13 ENE 11	13 ENE 14	#3						Acta de Entrega Sustancial de 30 de diciembre de 2014							
41,724,969.68	1,961,618.94				351 dc																															
PRIMER GRUPO- MINSA CAPSI	El Empalme	Sociedad Española de Montajes, S.A.	244-2010	5,345,081.00				2,450,852.62		7,795,933.62	100.00	15	2	5	145 dc	519 dc				22m 664dc	05 ABR 11	05 JUL 12	#2	#3	#5	#6			Acta de Aceptación Preliminar de 28 de junio de 2013							
	05 SEP 12	05 FEB 13	30JUN13	01 DIC 14*																																
	Cuipo de Ciricito	Sociedad Española de Montajes, S.A	245-2010	5,175,772.00						5,175,772.00	78.25	9	12	5	5	145 dc	519 dc				22m 866dc	05 ABR 11	05 ABR 12	#2	#3	#5	#6									
	05 SEP 12	05 FEB 13	30JUN13	01DIC14*																																
	Chepigana, Santa Fe	Termotecnica Coindustrial Internacional	253-2010	8,513,912.44						8,513,912.44	90.35	15	2	5	145 dc	183 dc	121 dc	215 dc	484 dc	245 dc	273 dc	22m 1666dc	05 ABR 11	05 JUL 12	#2	#3	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11			
	05 SEP 12	05 FEB 13	30JUN13	30 DIC 13	30 ABR 14	DIC 14	01 MAR 16	30 MAR 16	30 NOV 16					30AGO17*																						
	Burunga	Termotecnica Coindustrial Internacional	255-2010	6,139,904.19						6,139,904.19	99.00	12	5	5	145 dc	183 dc	121 dc	215 dc	484 dc	402 dc		22m 1534dc	22m 1301dc	05 ABR 12	#2	#4	#6	#7	#8	#9	#10	#11	Acta de Entrega Sustancial de 18 de enero de 2017 Instalación funcionando desde esa fecha. Se están eliminando actividades para el cierre del Acta de Aceptación Final			
	05 SEP 12	05 FEB 13	30 JUN 13	30 DIC 13	30 ABR 14	DIC 14	01 MAR 16	30 MAR 16	07MAY17*																											
	El Tigre de los Amarillos	Termotecnica Coindustrial Internacional	254-2010	6,139,904.19	1,010,604.50					7,150,508.69	94.53	15	2	5	145 dc	183 dc	121 dc	215 dc	485 dc	123 dc	99 dc	722 dc	22m 2093dc	22m 1371dc	05 JUL 12	#2	#3	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	Acta de Entrega Sustancial de Obra de fecha 13 de julio de 2018 Instalación funcionando desde 23 de julio de 2018
	05 SEP 12	05 FEB 13	30JUN13	30 DIC 13	30 ABR 14	DIC 14	01 MAR 16	30 MAR 16	31 JUL 16					07 NOV 16	30OCT18*																					
	Las Tablas	IBT HEALTH	40-2011	5,360,452.00	69,752.23	1,790,610.52				7,220,814.75	100.00	12	7	149 dc	138 dc							19m 287dc	11 JUL 11	11 JUL 12	#2	#3	#4			Acta de Aceptación Preliminar de 15 de noviembre de 2013						
	11 FEB 13	30 JUN 13	15 NOV 13																																	
	Ocú	IBT HEALTH	38-2011	5,344,996.00	75,234.91	1,828,826.86				7,249,057.77	100.00	12	7	149 dc	61 dc							19m 210dc	11 JUL 11	11 JUL 12	#2	#3	#4			Acta de Aceptación Preliminar de 30 de agosto de 2013						
11 FEB 13	30 JUN 13	30 AGO 13																																		
Pesé	IBT HEALTH	39-2011	5,346,365.00	99,206.12	1,559,169.94				7,004,741.06	97.64	12	7	149 dc	61 dc							19m 210dc	11 JUL 11	11 JUL 12	#2	#3	#4			Acta de Aceptación Preliminar de 29 de agosto de 2013							
11 FEB 13	30 JUN 13	30 AGO 13																																		
Pedasí	IBT HEALTH	41-2011	6,725,421.00	83,339.09	2,744,621.90				9,553,381.99	95.22	12	7	149 dc	538 dc							19m 687dc	11 JUL 11	11 JUL 12	#2	#3	#4			Acta de Inspección Final de 31 de agosto de 2014							
11 FEB 13	30 JUN 13	20 DIC 14																																		
Volcán	IBT HEALTH	37-2011	7,423,114.00	96,307.49	3,060,097.86				10,579,519.35	95.02	12	7	149 dc	273 dc							19m 453dc	11 JUL 11	11 JUL 12	#2	#3	#4			Acta de Inspección Final de 10 de agosto de 2014							
11 FEB 13	30 JUN 13	30 MAR 14																																		
Nueva Italia	HPC Contratas	86-2011	9,200,000.00	5,040,145.02	64,484.89				14,304,629.91	64.40	7	12	304 dc	185 dc	1673 dc						12m 1858dc	26 ENE 12	26 ENE 13	#2	#3	#5										
26 NOV 13	30 MAY 14	28 DIC 18																																		
Llano Carti	Consorcio OMEGA	83-2011	11,591,949.00						11,591,949.00	61.25	23	15	518 dc	154 dc							15m 672dc	28 OCT 11	28 ENE 13	#2					En arbitraje internacional por definir							
30 JUN 14																																				
Puerto Calmito	Consorcio OMEGA	85-2011	9,450,000.00						9,450,000.00	84.95	15	15	196 dc	140 dc	336 dc						15m 672 dc	28 OCT 11	28 ENE 13	#2	#3				En arbitraje internacional por definir							
12 AGO 13	30 DIC 13																																			
Rio Sereno	Consorcio OMEGA	77-2011	8,693,640.00						8,693,640.00	65.33	15	15	189 dc	189 dc	336 dc						15m 714dc	28 OCT 11	28 ENE 13	#2	#3				En arbitraje internacional por definir							
05 AGO 13	30 DIC 13																																			
Trabajos complementarios para MINSA CAPSI	Luz Trifásica para El Tigre y Santa Fe	Sociedad Española de Montajes, S.A.	078-2013	1,226,500.00					1,226,500.00	37.00	90 d.c.	277 dc									367 d.c.	30 DIC 13	29 MAR 14	01DIC14 *					En evaluación para cancelar los contratos.							
	Pozos de agua para Llano Carti, Torti, Macaracs, Dolega y Nva. Italia	Sociedad Española de Montajes, S.A.	075-2013	655,762.59										655,762.59	50.00	N/C	90 d.c.	277 dc										367 d.c.		30 DIC 13	29 MAR 14	01DIC14 *				En evaluación para cancelar los contratos.
TOTALES				460,481,473.41						705,856,556.11																										

OBS: * Adendas en trámite ** Adendas en CGR para refrendo N/C = No tiene cuentas
 La Adenda No.1 de los hospitales de IBT Health solo contiene la inclusión del ITBMS. Según Contrato los valores originales no incluían el impuesto. Huelga del SUNTRACS, desde el 18-4-18 hasta el 18-5-18, por negociación de Convención Colectiva 2018-2021.
 Para el total ejecutado según cuenta se ha tomado el mayor de los montos, entre avance físico y avance financiero.
 Los caracteres en rojo significa que las fechas de las adendas se han modificado estando en trámite.
 Porcentajes financieros adicionales en la columna "Otros según cuenta" por Adendas, Presencia Extendida y Equilibrio Contractual en contratos de HPC